

令和2年度騒音斉合施設大井その1外壁改修工事

質問回答書

令和2年6月

(独) 空港周辺整備機構

質問回答書

件 名： 令和2年度騒音斉合施設大井その1外壁改修工事

	質 問		回 答
1	設計図 外壁改修工事特記仕様3 NO.D3 9環境配慮改修工事 1施工調査 アスベスト含有建材の除去事前調査は行わないに記載ですが石綿障害予防規則第3条第2項に基づく事前調査は完了し関係法令届出等に使用可能でしょうか。	1	石綿障害予防規則第3条第2項に基づく事前調査は完了しております。調査資料を関係法令届出等に使用可能です。
2	設計図 外壁改修工事特記仕様3 NO.D3 9環境配慮改修工事 1施工調査 石綿含有塗材付着シーリング撤去は成形板等の石綿含有建材レベル3で湿潤で床面の養生のみで駐車場側垂直面の養生はおこなわないでしょうか。	2	床面の養生のみで駐車場側垂直面の養生は行う必要はありません。
3	設計図 外壁改修工事特記仕様3 NO.D3 9環境配慮改修工事 1施工調査 参考数量内訳書に石綿含有クラック処理部塗膜剥離改修箇所があるので環境局などの届出が必要でしょうか。	3	大気汚染防止法第18条の15第1項(第2項)に基づき、発注者が特定粉じん排出等作業実施届出書を提出します。受注者においては、届出に必要な添付資料を作成していただきます。
4	設計書 外壁改修工事特記仕様1 NO.D1 2仮設工事 1足場その他 1)仮囲いを設ける(成型鋼板=H2.0)の設置範囲などございますか。	4	成形鋼板の設置範囲については、現場事務所及び昇降足場の出入口周りを想定していますが、詳細な設置位置については、施設管理者と協議の上、決定する予定です。
5	設計書 外壁改修工事特記仕様1 NO.D1 2仮設工事 1足場その他 2)外部足場について、防護シートの仕様は特にございますか。	5	塗装飛散防止用のメッシュシートまたはこれと同等以上の飛散防止性能をもつものとしています。
6	設計書 外壁改修工事特記仕様1 NO.D1 2仮設工事 1足場その他 外部足場のシートは脚部まで張り下げとし、養生柵網などの設置は必要でしょうか。	6	外部足場のシートは脚部まで張り下げとしてください。 養生柵網の設置は求めていませんが、受注業者の判断で設置しても差し支えありません。

件名：令和2年度騒音斉合施設大井その1外壁改修工事

	質 問		回 答
7	設計書 外壁改修工事特記仕様1 NO.D1 2仮設工事 1足場その他 特記内部足場は脚立ですが、枠組足場、くさび緊結式足場はどちらも○印でどちらでもよいでしょうか。	7	枠組み足場、くさび緊結式足場のどちらも使用可能です。
8	設計書 外壁改修工事特記仕様1 NO.D1 2仮設工事 1足場その他 枠幅は作業床幅400以上であれば規定はないでしょうか。	8	高所での作業となるため、枠幅900以上としています。
9	設計書 外壁改修工事特記仕様1 NO.D1 2仮設工事 1足場その他 外部足場設置箇所にフッ素樹脂焼付鋼板(ア0.6)の庇が駐輪場、出入口庇が各所あります。 足場建地を庇に設置でしょうか。また屋根、天井を撤去など必要でしょうか。	9	足場建地を庇に設置せず、梁枠を使用する等して庇上に足場を設置して下さい。 屋根、天井の撤去は必要ありません。
10	駐車場部 雑工事 3～5階駐車場部フェンス撤去・復旧は躯体取付き支柱も含むのでしょうか。	10	躯体取付き支柱は仮撤去の必要はありません。
11	駐車場部 雑工事 雑工事撤去・復旧(フェンス、防鳥ネット、看板)は復旧までの期間場内各フロアに仮置きは可能でしょうか。	10	仮置きは可能です。